

Leistungsverzeichnis zur Sicherheitsprüfung für Aufsitzmaschinen

Überprüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
BGV D 29/ZH 1/282.2 Prüflisten A und V (VBG 12)

Prüfung gem. BGV D 29/ZH	
Betriebsanleitung/Betriebsanweisung	vorhanden und lesbar
Kennzeichen / Fabrikschild	vorhanden und lesbar
Warnblinkanlage	Funktion i.O.
Einrichtungen für Schallzeichen	(Hupe, Horn)
Batterie	(Flüssigkeitsstand; Pole, Befestigung, Abdeckung, Belüftung)
Beleuchtung	(Scheinwerfer, Rücklichter, Fahrtrichtungsanzeiger, Arbeitsscheinwerfer...)
Kraftstoffanlage	dicht
Lenksystem	leichtgängig, ohne Geräusche, nicht ausgeschlagen Lenkspiel innerhalb der Toleranz
Bremsgestänge, -seile, Bowdenzüge	Unbeschädigt, gängig, geschmiert
Gelenke, Bolzen	sachgemäß gesichert
Feststellbremse	wirksam, Hebelweg kurz, Sperre nicht abgenutzt
Bremsprobe aller Bremssysteme	Verzögerung ausreichend
Radmuttern	unbeschädigt, richtig angezogen
Räder/Reifen	unbeschädigt, Luftdruck i.O. Ventilkappen vorhanden
Tragende Teile (Rahmen, Querträger...)	Ohne nennenswerte Korrosion, Risse, andere Beschädigungen
Motor, Getriebe, Achsantrieb, Hydraulikmotoren	dicht (keine Tropfen, Lachen)
Keilriemen	Zustand, Spannung i.O.
Sicherung gegen unbefugtes Benutzen	vorhanden, funktionsfähig
Auspuffanlage	sicher befestigt, dicht
Kabelführungen / -bäume	Unbeschädigt
Betätigungseinrichtungen v. Kipp-, Hub-, Schwenkeinrichtungen	gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert
Betätigungseinrichtungen	unbeschädigt, funktionsfähig beim Freigeben wird Bewegung unterbrochen
Bewegliche Anbauteile	können gesichert werden
Sicherungen	am Fahrzeug unverlierbar befestigt, unbeschädigt, funktions- tüchtig
Hubbewegungen	überschreiten der zul. Endstellung verhindert
Hydraulikleitungen	dicht, unbeschädigt
Hydraulikschläuche	dicht, unbeschädigt nicht auf Zug, Stauchung, Verdrehung beansprucht
Druckbegrenzungsventil	auf Funktion geprüft / eingestellt
Ölstand	in Ordnung
Luftausgleichslöcher am Ölbehälter	offen, nicht verdreht oder verstopft
Sicherheitseinrichtungen	unbeschädigt, funktionsfähig
Einzug- / Quetschstellen	im Betrieb abgedeckt
Funktionsprüfung	